

Kattaqo'rg'on tuman hokimi T. o'rinbosari-Iqtisodiyot

va moliya bo'limi boshlig'i

B. Jo'imatov



Tashabbusli byudjetlashtirishning 2024 yil 1-2 mavsum natijalari bo'yicha

MA'LUMOT

08.01.2024

6-ilova

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (mingda)
1.	Yil boshiga qoldiq	536 920
2.	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag'*	29 770 288
3.	Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar**	29 903 504
3.1.	Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar	29 903 504
3.2.	Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar	-
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	403 705

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	ko'rsatkichlar		
			o'lchov birligi	miqdori	sarflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	18	umumiy uzunligi (km)	32,0	22 450 504
2.	Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 410 000
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	quvvati	60	1 360 000
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	1 383 000
5.	Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiy uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	chiroqlar soni	1	1 300 000
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		
9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		25	X	X	29 903 504

Mahallalarning moliyaviy tamonotini taminlash va fuqarolar tashabbusli budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis:

F. Raxmanov

A. Raxmonov

Kattaqo'rg'on tuman hokimi 1-o'rinbosari-Iqtisodiyot
va moliya bo'limi boshlig'i
N.Jo'imatov



Kattaqo'rg'on tuman bo'yicha "Fuqarolar tashabbusi jamg'arma"si hisobidan 2024 yil 1-2 mavsum loyihalarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar to'g'risida
MA'LUMOT

08.01.2024

7-ilova

(mingda)

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'mda)					
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
1	032301201008	Yonboshsoy mahallasi 101-maktabdan Kattaqo'rg'on tumani markaziga olib boruvchi yo'lga 2000 metr	401722860182157045203118009	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 239 653	60 347
2	032330893008	Kushkuton MFY Arzabod guzari ichki yo'llarni jami 2000 metr yo'lni asfalt qoplamasi bilan to'liq tamirlash.	401722860182157045203118003	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 239 426	60 574
3	032297391008	Sarosiyo qishlog'i ichki ko'chasi Soxilbuyi yo'llarini 2 km asfalt qilish.	401722860182157045203118007	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 233 330	66 670
4	032305919008	Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on MFY da joylashgan Oxun qishlog'i Sarpul ko'chasi ichki yo'llariga 2 km	401722860182157045203118004	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 241 951	58 049
5	032300813008	Abulqosim qishlog'i Qadirdonlar ko'chasi 2000 metr yo'lni asfaltlashtirish	401722860182157045203118006	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 233 802	66 198
6	032329510008	Kadan MFY ichki ko'chalarini 2 km masofani asfalt qilish.	401722860182157045203118002	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 240 510	59 490
7	032302472008	Zarqo'rg'on MFYga qarashli Pillakor ichki ko'chalari 2 km qismiga asfalt qoplamasini yotkizish.	401722860182157045203118005	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 234 749	65 251
8	032310377008	Omonkalxat MFY asosiy yo'lini 2000 metr (2 km) qismini asfaltlashtirish.	401722860182157045203118010	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 243 155	56 845
9	032324172008	Yonboshsoy mahallasi Quduq qishlog'i ichki yo'lining 2 km masofasiga asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182157045203118008	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 279 809	20 191

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'mda)					Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*			
10	032319468008	Kattaqo'rg'on tumanidagi 29-maktab boshlang'ich sinflar binosini joriy ta'mirlash.	401722860182157092100072013	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 259 567	100 433	
11	032329251008	Valijon MFY ga Valijon qishlog'iga 60 o'rinli yangi MTT binosi qurish uchun.	401722860182157091100072005	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 240 997	119 003	
12	032305932008	43-umumiy o'rta ta'lim maktabi 1988-yil qurilgan. Quvvati 680 o'ringa mo'ljallangan, sinf xonalar soni 26 ta. Maktabda 1214 nafar o'quvchi tahsil olayotganligini hisobga olib, hozirda maktabimizda 40 ta sinf kesimida tahsil olmoqda. 13 ta sinf o'quvchilariga xona tanqisligi bor. Bizga qo'shimcha sinf xonalariga ehtiyoj bo'lganligi sababli qo'shimcha 240 o'rinli bino qurish kerak.	401722860182157092100072014	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 154 257	45 743	
13	032325443008	Kattaqo'rg'on tumani Mundiyo MFY da joylashgan 17-umumiy o'rta talim maktabi boshlang'ich sinflar binosini joriy tamirlash	401722860182157092100072015	850 000	850 000	850 000	782 263	67 737	
14	32299270008	Omonboykuprek MFY da joylashgan suv ombori Oiloviy poliklinikasini yangi qurish	401722860182157073101054002	1 360 000	500 000	500 000	422 397	77 603	
2024 yil ikkinchi mavsumida g'olib deb topilgan tadbirlar									
1	048358292008	Andoqsoy MFY ichki yo'llari Yangiqo'rg'on Buyravosh ichki yo'llarini 1392 metr qismni asfalt qilish.	401722860182157045203118011	1 360 000	1 116 060	1 116 060	1 045 514	70 546	
2	048361774008	Andoqsoy MFY ichki yo'llari Qizlovut Qo'rg'on g'uzarlarini yo'llarini asfalt qoplamasi bilan to'liq tamirlash	401722860182157045203118012	1 360 000	1 354 987	1 354 987	394 535	960 452	
3	048360646008	Uzumzor g'uzari ichki yo'llarini asfalt qoplamasi bilan asfalt yotqizish.	401722860182157045203118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	388 628	971 372	
4	048337856008	Jizmonsoy mahallasi Sayilg'ox ko'chasi ichki asosiy yo'lga 1,392 metr asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182157045203118014	1 360 000	1 116 060	1 116 060	325 277	790 784	
5	048354655008	Moddiy texnika bazasin rivojlantirish.	401722860182157073101054003	1 088 000	883 000	883 000	279 798	603 202	
6	048347956008	Valijon MFY Tog'ayko'sa qishlog'i G'alaba ko'chasiga asfalt yotqizish (1 392 metr).	401722860182157045203118013	1 360 000	1 116 060	1 116 060	307 765	808 295	
7	048338124008	Sariosiyo qishlog'idagi Sokin ko'chalariga 2000 metr asfalt yotkizish	401722860182157045203118018	1 360 000	1 116 060	1 116 060	326 399	789 661	

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'mda)					Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Qoldiq mablag'lar
			Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvara	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Tadbirni amalga oshirish qiymati*	Ajratilgan mablag'lar*			
8	048359056008	Kattako'rpa mahallasiga eliktr energiya ta'minotini yaxshilash maqsadida tashabbusli budjit orqali mahallamizdagi eskirgan simyog'ochlarni o'rni yangi 400 beton temir beton tayanchlarga 22 km SIP 2-35x4 kabil tarmog'ini tortish, ko'shimcha 2 dona trasformator punkiti o'rnatish 1 dona 400 kva 1 dona 250 kva o'rnatish mavjud aholi foydalanayotgan trasformatorlarni sozlash (remont)	401722860182157049803098003	1 360 000	1 300 000	1 300 000	40 051	1 259 949	
9	048342194008	Kichikko'rpa qishlog'ining Ziyolilar ko'chasi yullarini 2000 metr qismini to'liq asfalt yotqizish	401722860182157045203118015	1 360 000	1 095 214	1 095 214	321 179	774 036	
10	048342668008	Abdulqosim qishlog'i Qadrdonlar va Mehnatobod ko'chasini 2 km ichki yo'llarini asfaltlashtirish.	401722860182157045203118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	199 807	1 160 193	
11	048357304008	Yonboshsoy mahallasidagi Langarota ziyoratgohiga olib boruvchi Langarota ko'chasiga 1392 metr asfalt qoplamasini yotqizish.	401722860182157045203118019	1 360 000	1 116 060	1 116 060	325 817	790 243	
Jami:				33 058 000	29 903 504	29 903 504	20 000 635	9 902 869	

Mahallalarning moliyaviy tamonotini taminlash va fuqarolar tashabbusli budjeti jarayonlarini muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxassis:



F.Raxmanov

A.Raxmonov