



XALQ DEPUTATLARI KATTAQO'RG'ON TUMANI KENGASHINING Q A R O R I

2025-yil 28-yanvar

VII-5-5-7-96-K/25

Kattaqo'rg'on tumani

Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha tuman ishchi komissiyasining 2024-yil hisoboti to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi "Byudjet jarayoiida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PK-5072-sopli Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2024-yil 30-yanvardagi KQ-666-IV-sonli Qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq deputatlari tuman Kengashi yettinchi chaqiriq beshinchli sessiyasi

QAROR QILADI:

1. Jamoatchilik fikri asosida tadbirlarni shakllantirish, baholash, tanlab olish hamda ijrosini monitoring qilish bo'yicha ishchi komissiyasining hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "**Fuqarolar tashabbusi**" jamg'armasi hisobidan 2024-yil 1-yarim yil davomida jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasidan bajarilgan ishlar 1-ilovaga asosan, "**Fuqarolar tashabbusi**" jamg'armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltilgan mablag'lar yuzasidan bajarilgan ishlar 2-ilovaga asosan tasdiqlansin.

3. Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUK ning 2024-yil 13-dekabrdagi 01-04/01-22-3073-sodan xatiga asosan 2022-yil 1-mavsumdan bitta loyiha (ID-1060600015), 2023-yil 1-mavsumdan bitta loyiha (ID-0013589008) va 2024-yil 1-mavsumdan beshta loyiha (ID-032329251008, ID-03231946808, ID-032305932008, ID-032325443008, ID-032325443008, ID-0329927008) larga ajratilgan mablag'larga nisbatan bajarish qiymati oshganligi sababli tuman "**Fuqarolar tashabbusi**" jamg'armasi mablag'lari hisobidan **225 597,0 ming so'm** mablag'lar Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" DUKning tegishli xisob raqamlariga 3-ilovaga asosan yo'naltirilsin.

54 270,0 ming so‘m mablag‘lar belgilangan tartibda tuman mahalliy byudjetining qo‘sishimcha manbalari hisobidan ajratilishi ko‘zda tutilsin.

4. “Fuqorolar tashabbusi jamg‘armasi” hisobidan mablag‘ ajratilgan tashkilot rahbarlariga ajratilgan mablag‘lardan foydalanish hamda erishilgan natijalar to‘g‘risida hisobotlarni Kengashga taqdim etib borish vazifasi yuklatilsin.

5. Tuman Iqtisodiyot va moliya bo‘limi (M.Obbozov), tuman g‘aznachilik bo‘limi (N.Vasiyev) ajratiladigan mablag‘larni maqsadli ishlatalishi ustidan nazorat o‘rnatsin.

6. “Kattaqo‘rg‘on: kecha va bugun” gazetasi tahririyati (O‘.Usmonov), tuman hokimligi Axborot xizmati (J.Safarov)ga “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” hisobidan ajratilgan mablag‘lar to‘g‘risida ijtimoiy tarmoqlar orqali va tuman hokimligining rasmiy veb-saytida yoritilishini ta’minlasin.

7. Mazkur qaror bajarilishini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy byudjet tadbirdorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohatlar masalalar bo‘yicha (A.Xudayberdiyev) hamda tuman hokimining Moliya-iqtisodiyot va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha birinchi o‘rinbosari (N.Jo‘lmatov) zimmasiga yuklatilsin.

Kengash raisi



NASRIDDINOV
JAMSHID
TULKINOVICH

Xalq deputatlari Kattaqo'rg'on tumani
 Kengashining
 2025-yil 28-yanvardagi
 VII-5-5-7-96-K/25 -son qaroriga
 1-ilova

1-jadval

08.01.2025 yil holatiga

T/r	Ko'rsatkich nomi	Summa (ming so'm)
1.	Yil boshiga qoldiq	536 920,5
	Shundan avvalgi mavsumlarda g'olib bo'lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim b'lgan, qayta taqsimlanmagan mablag'	
2.	Hisobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"ga o'tkazilgan mablag'	29 770 288,1
3.	"Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi"dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar	29 903 503,8
3.1.	Bajarilgan ishlar uchun hisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag'lar	29 903 503,8
3.2.	Hisob varaqlardagi qoldiq mablag'lar	
4	Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar	403 704,8

1.1-jadval

T/p	Bajarilgan tadbirlar nomi	Moliyalashtirilgan takliflar soni	Ko'rsatkichlar		
			o'Ichov birligi	miqdori	sariflangan mablag'lar
1.	Hududiy ichki yo'llar	18	umumiyl uzunligi (km)	32,0	22 450 503,8
2.	Umumiya'lim maktablarini ta'mirlash va jihozlash	3	soni	3	3 410 000,0
3.	Maktabgacha ta'lim muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	1	quvvati	60	1 360 000,0
4.	Sog'liqni saqlash muassasalarini ta'mirlash va jihozlash	2	soni	2	1 383 000,0
5.	Boshqa ijtioiy soha muassasalarini ta'mirlash va jihozlash		soni		
6.	Ichimlik suvi ta'minotini yaxshilash		umumiyl uzunligi		
7.	Ko'cha chiroqlarini o'rnatish	1	chiroqlar soni	1	1 300 000,0
8.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish		tadbirlar soni		

9.	Boshqa tadbirlar		soni		
Jami:		25	X	X	29 903 503,8

Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on tumani Kengashining
 2025-yil 28-yanvardagi
 VII-5-5-7-96-K/25 -son qaroriga
 2-ilova

**Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasidan jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (2023-2024 yilda g‘olib deb topilgan va qurilish ishlari
 2024 yilda ham davom etayotgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltilgan mablag‘lar yuzasidan
 MA’LUMOT**

08.01.2025 yil holatiga

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to‘plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag‘-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar	Jamg‘armaga qaytarilgan mablag‘	Qoldiq mablag‘-lar
2023 yil “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”da shakllangan mablag‘lar doirasida											
1	13589008	10 082	Alijon MFY Alijon qishlog‘ida bolalar bog‘chasi mavjud emas. 3-6 yoshli bolalar soni 325 nafarni tashkil etadi. Bolalar bog‘chasiga ehtiyoj katta.	.4017228601821 57091100072001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 199 126	1 199 126	874	0,0
2	00112418008	9 877	Kattaqo‘rg‘on tumani Melixo‘ja MFY ichki 1600 metr yo‘lni asfaltlashtirish.	.4017228601821 57045204118005	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 093 550	1 076 194	123 806	0,0
3	0016985008	7 212	Kattako‘rpa qishlogi Elsevar kuchasi yo‘larini asfalt qilish kerak (yo‘lning uzunligi 2600 metr. yo‘lni eni uzunligi 4 metr	.4017228601821 57045204118006	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 092 396	1 091 571	108 429	0,0
4	0018164008	7 190	Kattaqo‘rg‘on tumani Kadan mfy Yoshlik ko‘chasini 2000 metr masofani asfalt yotqizish.	.4017228601821 57045204118007	1 080 000	1 080 000	1 080 000	999 139	999 139	80 861	0,0
5	00146710008	7 072	Kattako‘rpa qishlog‘i. O‘rikzor ko‘chasi yo‘llarini asfalt qilish	.4017228601821 57045204118008	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 081 194	1 074 504	125 496	0,0

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
			kerak. Yo'lning uzunligi 2100 m								
6	00136436008	6 979	Andoqsoy MFY ichki yo'llari 80-sonli maktabdan Qo'shqo'ton qabristonigacha bulgan 2500 asosiy yo'lni asfalt qoplamasini bilan to'liq ta'mirlash.	.4017228601821 57045204118009	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 097 177	1 096 362	103 638	0,0
7	00155162008	6 518	Kattaqo'rg'on tumanidagi 1-IDUMga yangi bino qurish to'g'risida	.4017228601821 57092100072001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 196 834	1 196 834	3 166	0,0
PQ-117-sonli qarorga asosan respublika budgetidan qo'shimcha-19 400,0 млн сўм											
8	155182008	5 843	4-umumta'lism maktabiga 600 o'quvchi o'rinni parta va jixozlar bilan ta'minlash. Yaroqsiz jixozlarni almashtirish va qo'shimcha binoga jixozlar harid qilish	.4017228601821 57092100072011; 4017228601821 57092100072012	600 000	600 000	600 000	575 080	575 080	24 920	0,0
9	00141199008	5 184	Kumushkent MFY da joylashgan 39-umumiy o'rta ta'limga muktabida faollar zali qurib berishligini va maktabda hamda mahallada yig'inlar tadbirilar uchun faollar zali zarurligi bildiraman	.4017228601821 57092100072002	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 097 119	1 097 119	102 881	0,0
10	00154195008	4 025	Kattaqo'rg'on tumani Go'zal MFY Go'zal kuchasi 1-uyda 40-umumiy o'rta ta'limga muktabiga joylashgan bulib, maktabiga 100 o'rinni bino zarurdir.	.4017228601821 57092100072003	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 197 605	1 197 605	2 395	0,0
11	00143582008	3 386	Kattaqo'rg'on tuman Polvontepaga MFY Polvontepaga qishlog'ida joylashgan 35-sonli umumta'lism maktabiga uzoq xududdagi o'quvchilar uchun qo'shimcha	.4017228601821 57092100072004	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 186 778	1 186 778	13 222	0,0

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag'-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
			100 o'rinli bino qurish								
12	0017552008	3 276	Mirzo Ulug'bek MFY dagi 17-DMTT hududidan navbatdagi bolalar sonidan kelib chiqib qo'shimcha 50 o'rinli bino qurish	.4017228601821 57091100072002	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 197 978	1 197 978	2 022	0,0
13	0017078008	3 204	Kattaqo'rg'on tuman Uyshun MFY da joylashgan 102-sonli umumta'lim maktabiga 100 o'rini qo'shimcha bino qurish	.4017228601821 57092100072005	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 198 036	1 198 036	1 964	0,0
14	00130821008	2 669	Kattaqo'rg'on tuman Yakkabog' MFY da joylashgan 32-sonli umumta'lim maktabining eski binosini mukammal ta'mirlash	.4017228601821 57092100072006	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 189 327	1 189 327	10 673	0,0
15	00141948008	2 525	Kattaqo'rg'on tumani Jumaboy MFY Oltinsoy qishlog'iga chiqishdagi tepalik yo'l (padiyom) ning pastidan Oqdaryogacha 700 metr va jardi pastidagi yo'lga 800 metr, jami 1500 metr yo'lga asfalt va tratuval qurish.	.4017228601821 57045204118010	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 110 221	940 104	259 896	0,0
16	0016719008	2 463	Kattaqo'rg'on tumani 51-maktabda sport zal mavjud emas. O'quvchi yoshlarni soglom o'sishi uchun maktabga 9x18 o'lchamda sport zal zarur	.4017228601821 57092100072007	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 196 346	1 196 346	3 654	0,0
17	0017258008	2 386	Yangiobod MFYdagi yangiobod qishlog'idagi eski bog'chani o'midan yangidan 50 o'rini DMTT qurish	.4017228601821 57091100072003	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 197 656	1 197 656	2 344	0,0
18	00144105008	2 286	Kattaqo'rg'on tuman	.4017228601821	600 000	600 010	600 010	589 010	589 010	11 000	0,0

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag'-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
			Ixtisoslashtirilgan maktabiga quyosh panellarini o'rnatish	57092100347001							
19	0017527008	2 252	Charog'on MFY dagi 14-DMTT ni qayta ta'mirlash	.4017228601821 57091100072004	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 184 615	1 184 615	15 385	0,0
20	00144517008	2 193	Kattaqo'rg'on tuman 23-umumta'lim maktabini to'liq rekonstruksiya qilish.	.4017228601821 57092100072008	1 200 000	1 200 000	1 200 721	1 197 625	1 197 625	3 096	0,0
21	00147355008	2 124	22 Maktabda tadbirlar o'tkazish uchun faollar zali zarur	.4017228601821 57092100072009	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 190 869	1 190 869	9 131	0,0
22	0018015008	2 022	Muminxuja MFY hududidagi kishloklarni elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida yaroqsiz simyog'ochlarni almashtirish va ortiqcha yuklama bilan ishlayotgan transformatorlarni quvvatini oshirish va almashtirish.	.4017228601821 57049803098001	600 000	600 000	600 000	577 078	545 816	54 184	0,0
23	00150827008	2 020	Dustlik mahallasida joylashgan 3 mukammal mukammal ta'mirlash lozim	.4017228601821 57092100072010	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 188 501	1 188 501	11 499	0,0
24	0018074008	2 020	Yangiqiyot mfy qishloqlarini elektr taminotini yaxshilash maqsadida yaroksiz simyog'ochlarni va tarmoqlarni yangisiga almashtirish transformator urnatish.	.4017228601821 57049803098002	800 000	800 000	800 000	762 164	723 309	76 691	0,0
25	00143769008	2 019	Kattaqo'rg'on tuman Kadan shaxarchasi tibbiyot birlashmasida joylashgan tez tibbiy yordam bulimi binosini kayta kurish	.4017228601821 57073101054001	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 195 524	1 195 524	4 476	0,0
			Jami		27 680 000,0	27 680 010,0	27 680 731,1	26 790 948,9	26 525 028,3	1 155 702,8	0,0

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag'-lar	Shart-nomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
2023 yil ikkinchi mavsumida g'olib deb topilgan tadbirlar											
1	03168442008	15 033	Zarqo'rg'on MFY Oxun qishlog'i asosiy yo'lining 2100 metr qismiga asfalt qoplamasini yotqizish. Maktab o'quvchilarini, bog'cha bolalari va axoli qatnovi uchun qulay sharoit yaratish.	4017228601821 57045204118016	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 295 968	1 294 578	5 422	0,0
2	03169569008	11 597	Andoqsoy MFY Qizlovut guzari yo'lidan Darog'zi qabristonigacha bo'lgan 3500 metr asfalt qoplamasini bilan to'liq ta'mirlash.	4017228601821 57045204118011	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 315 244	1 281 193	38 807	0,0
3	031258169008	10 785	Kattako'rpa MFY Bog'ishamol ko'chasi yo'llarini asfalt kilish kerak Yo'lning uzunligi 3400 m yo'lni eni 4 m	4017228601821 57045204118012	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 313 352	1 311 572	8 428	0,0
4	03168978008	9 172	Olmazor MFY Sariosiyo qishloqdagi 2500 metr yo'lga asfalt yotqizish	4017228601821 57045204118015	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 316 637	1 316 637	3 363	0,0
5	031292606008	7 719	Kattako'rpa MFY Kichikko'rpa qishlog'ining Yoshlik va Bunyodkor ko'chalari yo'llarini asfalt qilish kerak yo'l uzunligi 3500 m eni 4 metr	4017228601821 57045204118013	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 319 815	1 319 815	185	0,0
6	03172297008	6 728	Yonboshsoy mahallasi ichki yo'liga 5km asfalt qoplamasini yotqizish. Tuman markaziga mahallaning 1,5 ming fuqarosi borib kelishni yengillashtirish.	4017228601821 57045204118014	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 316 534	1 316 534	3 466	0,0
			Jami:		7 900 000,0	7 900 000,0	7 900 000,0	7 877 549,1	7 840 327,5	59 672,5	0,0
2024 yil birinchi mavsumida g'olib deb topilgan tadbirlar											
1	032301201008	6 025	Yonboshsoy mahallasi 101-	4017228601821	1 360 000	1 300 000	1 300	1 276	1 276 225	17 454	6

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratilgan mablag'-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
			maktabdan Kattaqo'rg'on tumani markaziga olib boruvchi yo'lga 2000 metr masofaga asfal qatlamasini yotqizish.	57045203118009			000	225			320,8
2	032330893008	5 877	Qushqo'ton MFY Arzabod guzari ichki yo'llarni jami 2000 metr yo'lni asfalt qoplamasini bilan to'liq tamirlash .	4017228601821 57045203118003	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 275 981	1 275 981	15 394	8 625,0
3	032297391008	5 418	Sarosiyo qishlog'i ichki ko'chasi Soxilbuyi yo'llarini 2 km asfalt qilish	4017228601821 57045203118007	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 269 635	1 269 635	23 859	6 506,2
4	032305919008	5 243	Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on MFY da joylashgan Oxun k.ishlogi Sarpul kuchasi ichki yo'llariga 2 km asfalt qoplamasini yotkizish. Axoli qatnovi uchun qulay sharoit yaratish.	4017228601821 57045203118004	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 280 626	1 280 625	19 375	0,0
5	032300813008	5 215	Abulqosim qisholg'i Qadirdonlar ko'chasi 2000 m yo'lni asfaltlashtish	4017228601821 57045203118006	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 271 055	1 270 208	21 328	8 463,2
6	032329510008	5 148	Kadan MFY ichki kyo'chalarini 2 km metr masofani asfalt qilish.	4017228601821 57045203118002	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 278 692	1 277 081	13 773	9 146,4
7	032302472008	4 700	Zarqo'rg'on MFYga qarashli Pillakor ichki kuchalari 2km k.ismiga asfalt k.oplamasini yotkizish .	4017228601821 57045203118005	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 273 114	1 273 114	26 886	0,0
8	032310377008	4 582	Omonkalxat MFY asosiy yo'lini 2000 metr (2 km) qismini asfaltlashtirish.	4017228601821 57045203118010	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 279 862	1 279 812	13 370	6 818,8
9	032324172008	4 569	Yonboshsyoq mahallasi Quduq qishlog'i ichki yo'lining 2 km masofasiga asfalt qatlamasini	4017228601821 57045203118008	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 292 763	1 292 763		7 236,7

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to'plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag'-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to'lab berilgan mablag'lar	Jamg'armaga qaytarilgan mablag'	Qoldiq mablag'-lar
			yotqizish.								
10	032319468008	4 563	Kattaqo'rg'on tumanidagi 29-maktab boshlang'ich sinflar binosini joriy tamirlash	4017228601821 57092100072013	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 300 331	1 300 331		59 669,3
11	032329251008	4 548	Valijon MFY ga Valijon qishlog'iga 60 o'rinni yangi MTT binosi qurish uchun.	4017228601821 57091100072005	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 285 871	1 285 871		74 128,8
12	032305932008	4 527	43-maktab 1988-yil qurilgan. Quvvati 680 o'ringa mo'ljallangan, sinf xonalar soni 26 ta. Maktabda 1214 nafar o'quvchi tahsil olayotganligini hisobga olib, hozirda maktabimizda 40 ta sinf kesimida tahsil olmoqda. 13 ta sinf o'quvchilariga xona tanqisligi bor. Bizga qo'shimcha sinf xonalariga ehtiyoj bo'lganligi sababli qo'shimcha 240 o'rinni bino qurish kerak.	4017228601821 57092100072014	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 194 332	1 194 332		5 668,3
13	032325443008	3 590	Kattaqo'rg'on tumani Mundiyon MFYda joqlashgan 17-maktab boshlang'ich sinflar binosini joriy tamirlash	4017228601821 57092100072015	850 000	850 000	850 000	807 763	807 763		42 237,5
14	32299270008	3 541	Omonboy kuprik MFY da joylashgan suv ombori Oiloviy poliklinkasini yangi qo'rish	4017228601821 57073101054002	1 360 000	500 000	500 000	469 409	443 971		56 028,8
			Jami:		18 370 000,0	16 970 000,0	16 970 000,0	16 555 657,7	16 527 711,2	151 439,1	290 849,7
2024 yil ikkinchi mavsumida g'olib deb topilgan tadbirlar											
1	048358292008	6686	Andoqsoy MFY ichki yo'llari Yangiyo'rg'on Buyravosh ichki yo'llarini 1392 metr qismini	4017228601821 57045203118011	1 360 000	1 116 060	1 116 060	1 045 514,4	1 045 514		70 546,1

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to‘plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag‘-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar	Jamg‘armaga qaytarilgan mablag‘	Qoldiq mablag‘-lar
			asfalt qilish.								
2	048361774008	6261	Andoqsoy MFY ichki yo‘llari Qizlovut Qo‘rgon guzarlarini yo‘llarini asfalt qoplamasi bilan to‘liq tamirlash.	4017228601821 57045203118012	1 360 000	1 354 987	1 354 987	1 217 640,1	394 535		960 451,9
3	048360646008	6215	Uzumzor guzari ichki yo‘llarini asfalt qoplamasi bilan asfalt yotqizish.	4017228601821 57045203118016	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 261 144,4	388 628		971 372,4
4	048337856008	6083	Jizmonsoy mahallasi Sayilg‘ox kuchasi ichki asosiy yo‘liga 1,392 km asfalt qoplamasini yotqizish.	4017228601821 57045203118014	1 360 000	1 116 060	1 116 060	1 003 594,0	325 277		790 783,7
5	048354655008	6041	Moddiy texnika bazasin rivojlantirish.	4017228601821 57073101054003	1 088 000	883 000	883 000	607 130,4	467 578		415 421,6
6	048347956008	5872	Valijon MFY Tog‘ayko‘sа qishlog‘i G‘alaba ko‘chasiga asfalt yotqizish (1 392 metr).	4017228601821 57045203118013	1 360 000	1 116 060	1 116 060	997 399,6	307 765		808 295,5
7	048338124008	5854	Sariosiyo qishlogidagi Sokin kuchalariga 2000 metr asfalt yotkizish	4017228601821 57045203118018	1 360 000	1 116 060	1 116 060	1 007 148,9	326 399		789 661,1
8	048359056008	5825	Kattakurpa maxallasiga elikr inergiya taminotini yaxshilash maksadida tashabbusli budjit orkali maxallamizdagi eskirgan simyogochlarni urniga yangi 400 beton temir betontayanchlarga. 22 km SIP 2-35×4 kabil tarmogini tortish. kushimcha 2 dona trasfarmator punkiti urnatish 1 dona 400 KVa 1 dona 250 KVa urnatish mavjud axoli foydalanayotgan trasformatorlarni	4017228601821 57049803098003	1 360 000	1 300 000	1 300 000	1 160 237,6	40 051		1 259 948,9

T/p	Tadbirning xos raqami (ID)	Jami to‘plangan ovozlar soni	Tadbirning qisqacha mazmuni (sohasi)	Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so‘m)							
				Tadbirni moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq	Tadbirning fuqaro tomonidan kiritilgan dastlabki qiymati	Loyihani amalga oshirish-dagi aniqlangan qiymati	Ajratalgan mablag‘-lar	Shartnomaga muvofiq yakuniy summa	Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘lar	Jamg‘armaga qaytarilgan mablag‘	Qoldiq mablag‘-lar
			sozlash (remont)								
9	048342194008	5731	Kichikkurpa qishligining Ziyolilar kõchasi yöllarini 2000 metir qismini töliq asfalt yotqizish	4017228601821 57045203118015	1 360 000	1 095 214	1 095 214	991 076,9	321 179		774 035,7
10	048342668008	5729	Abdulqsoim qishlog‘i Qadrdonlar va Mehnatobod ko‘chasini 2 km ichki yo‘llarini asfaltlashtirish.	4017228601821 57045203118017	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 248 794,5	199 807		1 160 192,7
11	048357304008	5629	Yonboshsoy mahallasidagi Langarota ziyoratgohiga olib boruvchi Langarota ko‘chasiga 1392 metr asfalt qatlamasini yotqizish.	4017228601821 57045203118019	1 360 000	1 116 060	1 116 060	1 012 207,3	325 817		790 243,1
			Jami:		14 688 000	12 933 504	12 933 504	11 551 888	4 142 551	-	8790 953

Xalq deputatlari Kattaqo‘rg‘on tumani Kengashining
 2025-yil 28-yanvardagi
 VII-5-5-7-96-K/25 -son qaroriga
 3-ilova

**Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” DUK ning 2024-yil 13-dekabr
 01-04/01-22-3073-son xatiga asosan Kattaqo‘rg‘on tumanida "Ochiq byudjet" (openbudget.uz) dasturi
 doirasida 2024-yil 1-mavsum, 2023-yil 1-mavsum va 2022-yil 2-mavsum loyihalariga qo‘srimcha
 mablag‘ ajratish to‘g‘risida
 MA’LUMOT**

T/ p	Obektlarning nomi	ShXR	Buyurtmac hi tashkilot nomi	Pudratchi tashkilot nomi	Kengash qaroriga asosan ajratilgan mablag‘		Xaqqatda moliyalashti- rilagan mablag‘	Tendr natijasiga ko‘ra tuzilgan shartnomalar			Tendr natijasiga ko‘ra ajratilgan mablag‘ga nisbatan talab qilinadigan mablag‘	Bazaviy hisoblash miqdorinin g 4 ming barobari (loyiha g‘olib bo‘lgan davrdagi)	"Tashabbusl i byudjet " jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan ajratiladigan mablag‘ miq dori (666-IV- son qaror 55- bandi 1- qismi)	
					Qaror sanasi va raqami	Ajratilg an mablag‘		Ja mi	Bajarilg an kurulish montaj ishlari	Byurtma- chingin bosqqa xarajatlari				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
1	Valijon MFY Valijonn qishlog‘iga 60 o‘rnli yangi MTT binosi qurish 2024 yil 1-mavsum	.4017228601821 57091100072005	Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” DUK	304907608- "OQDARYo ZARAFShON QURUVChl" M ChJ	25.04.202 4-yil VI- 100-47-7- 96-K/24	1 360 000 000	1 360 000 000	1 368 592 284	1 280 214 370	88 377 914	8 592 284	1 360 000 000	8 592 284	0
2	Fayzikent MFY da joylashgann 29-maktab boshlang‘ich sinflar binosini rekonstruksiya qilish 2024-yil	.4017228601821 57092100072013	Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” DUK	302509154- "XOLIS BAXO" MChJ	25.04.202 4-yil VI- 100-47-7- 96-K/24	1 360 000 000	1 360 000 000	1 364 404 015	1 280 747 550	83 656 465	4 404 015	1 360 000 000	4 404 015	0

T/ p	Obektlarning nomi	ShXR	Buyurtmac hi tashkilot nomi	Pudratchi tashkilot nomi	Kengash qaroriga asosan ajratilgan mablag'		Xaqiqatda moliyalashti- rilagan mablag'	Tendr natijasiga ko'ra tuzilgan shartnomalar			Tendr natijasiga ko'ra ajratilgan mablag'ga nisbatan talab qiliqidigan mablag'	Bazaviy hisoblash miqdorinin g 4 ming barobari (loyiha g'olib bo'lgan davrdagi)	"Tashabbusl i byudjet " jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratiladigan mablag' miq dori (666-IV-son qaror 55-band 2-qismi o'zgartirish)	
					Qaror sanasi va raqami	Ajratilg an mablag'		Ja mi	Bajarilg an kurulish montaj ishlari	Byurtma- chining bosqqa xarajatlari				
	1-mavsum													
3	Nomozpolvon MFY da joylashgan 43- umumi o'rta talim maktabi 1988-yil qurilgan Quvvati 680- o'ringa mo'ljalangans inf xonalar soni 26 ta Bizga qo'shimchcha sinf xonalariqa yechtiyoj bo'lganligi sababli qo'shimcha 240 o'rinali bino qurish 2024-yil 1- mavsum .	.4017228601821 57092100072014	Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmach i xizmati" DUK	200747228- "Pardoz" MChJ	25.04.202 4-yil VI- 100-47-7- 96-K/24	1 200 000 000	1 200 000 000	1 370 516 407	1 290 823 821	79 692 586	170 516 407	1 360 000 000	10 516 407	160 000 000
4	Mundiyon MFY da joylashgann 17-umumi o'rta ta'lim maktabini sinf xonalarinni pol qismini remont qilish devorlarini kosmetika qilish hamda o'quvchi partalarini	.4017228601821 57092100072015	Samarqand viloyati hokimligi "Yagona buyurtmach i xizmati" DUK	300844405- "Mundiyon Bektoshbek" XK	25.04.202 4-yil VI- 100-47-7- 96-K/24	850 000 000	850 000 000	860 352 173	816 899 910	43 452 263	10 352 173	1 360 000 000	10 352 173	

T/ p	Obektlarning nomi	ShXR	Buyurtmac hi tashkilot nomi	Pudratchi tashkilot nomi	Kengash qaroriga asosan ajratilgan mablag'		Xaqiqatda moliyalashti- rilagan mablag'	Tendr natijasiga ko'ra tuzilgan shartnomalar			Tendr natijasiga ko'ra ajratilgan mablag'ga nisbatan talab qiliqidigan mablag'	Bazaviy hisoblash miqdorinin g 4 ming barobari (loyiha g'olib bo'lgan davrdagi)	"Tashabbusl i byudjet " jamg'armasi mablag'lari hisobidan ajratiladigan mablag' miq dori (666-IV-son qaror 55-band 2-qismi o'zgartirish)	
					Qaror sanasi va raqami	Ajratilg an mablag'		Ja mi	Bajarilg an kurulish montaj ishlari	Byurtma- chining bosqqa xarajatlari				
	almashtirish 2024-yil 1- mavsum													
5	Omonboy- ko'prik MFY da joylashgan Omonboy patranaj akusher punktiting 1955-1960- yillarda qurilgann yeski binosi o'rniga yangi zamonaviy bino qurish 2024-yil 1- mavsum	.4017228601821 57073101054002	Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmach i xizmati” DUK	200747228- "Pardoz" MChJ	25.04.202 4-yil VI- 100-47-7- 96-K/24	500 000 000	500 000 000	514 825 488	474 860 134	39 965 354	14 825 488	1 360 000 000	14 825 488	
6	Alijon MFY Alijon qishlog'ida yangi MTT binosi qurish (2023 yil 1 mavsum)	.4017228601821 57091100072001	Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmach i xizmati” DUK	300826688 qurulish G'isht Me'mor MChJ	25.04.202 3-yil VI- 79-66-7- 96-K/23	1 200 000 000	1 199 125 804	1 211 846 359	1 153 764 661	58 081 698	12 720 555	1 200 000 000	11 846 359	874 196
7	31-sonnli umumi o'rta ta'lim mektebiga sport zal qurilishi (2022 yil 2 mavsum)	.4017228601821 57092100075019	Samarqand viloyati hokimligi “Yagona buyurtmach i xizmati” DUK	301126538 "Samarqand gaka plyus" xk	28.09.202 2-yil VI- 66-206-7- 96-K/22	1 200 000 000	1 160 455 006	1 218 911 103	1 171 532 039	47 379 064	58 456 097	1 200 000 000	18 911 103	39 544 994
Jami Kattaqo'rg'on tuman bo'yicha					X	7 670 000 000	7 629 580 810	7 909 447 829	7 468 842 485	440 605 344	279 867 019	X	54 270 168	225 596 851